



Código interno:

0001

### PROJETO DE INSTALAÇÃO

**OPERADORA: TELEFONICA BRASIL S.A.** 

AOS CUIDADOS: ENGENHARIA CENTRAL - GLOBALBLUE ENDEREÇO: RUA AMAZONAS, 363 cj 51/52 - 09520-070

CIDADE: SÃO CAETANO DO SUL

**ESTADO: SP** 

EDIFÍCIO: CONDOMÍNIO GERAL CANOPUS CORPORATE ALPHAVILLE

ENDEREÇO: AVENIDA TAMBORÉ, 267, TAMBORÉ - 06460-000

CIDADE: BARUERI

**ESTADO: SP** 

**CLIENTE: CORPFLEX S/A** 

#### Horários de instalação

Domingo: 00:00 - 23:59 Segunda-feira: 19:00 - 07:00 Terça-feira: 19:00 - 07:00 Quarta-feira: 19:00 - 07:00 Quinta-feira: 19:00 - 07:00 Sexta-feira: 19:00 - 07:00 Sábado: 00:00 - 23:59





### **SUMÁRIO**

01. DADOS DO CLIENTE	4
02. MEMORIAL DESCRITIVO	6
03. LISTA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO	9





Código interno:

# 1. DADOS DO CLIENTE





#### 1.1 - DADOS DO CLIENTE

Nome: CORPFLEX S/A Torre: TORRE NORTE Andar: 17º ANDAR Conjunto: 1701

E-mail: -Telefone: -

#### 1.2 - CONTATOS

Corpflex

• Alex Silva Telefone: (11) 3195-6500 E-mail: alex.silva@corpflex.com

Telefonica / Vivo

Marcelo Bitencourt
Telefone: (11) 3430-1391
E-mail: marcelo.bmoura@telefonica.com

Arakaki & Monteiro

Adriano Arakaki
Telefone: (11) 94884-8799
E-mail: adriano@arakakiemonteiro.com.br





Código interno:

## 2. MEMORIAL DESCRITIVO





#### 2 - MEMORIAL DESCRITIVO

### 2.0 - CONSIDERAÇÕES

Lançamento de 01 Cabo UTP de 130mts, utilizando infra estrutura exsistente do condomínio e interligando a Sala do DG de Telefonia com a Sala da Corpflex no 17° Andar do Canopus.

#### 2.1 - OBJETIVO

Ativação de serviço no Cliente Corplex, sendo que para esta ativação o prestador de serviços Arakaki e Monteiro deverá fornecer / instalar 01 Cabo UTP Cat.5e com aproximadamente 130mts, interligando a Sala do DG de Telefonia com a Sala do Cliente Corpflex, localizado no 17° andar do Canopus. Este cabo deverá ser conectorizado em bloco de telefonia do tipo Bargoa 2/10 em ambas as extremidades.

#### 2.2 - INFRAESTRUTURA

Para esta instalação o prestador de serviços Arakaki & Monteiro, estará utilizando a infra estrutura existente no empreendimento que são eletrocalhas, tubulações e shafts de telecomunicações que fazem a interligação da Sala do DG de Telefonia com a Sala do Cliente Corpflex no 17° Andar do Canopus.





### 2.3 - COMENTÁRIOS / CONCLUSÕES

Informamos que todas as normas do condomínio, bem como as normas vientes serão seguidas sem exceção.





Código interno:

## 3. LISTA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO





### 3.1 - LISTA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO

LISTA DE MATERIAL				
No.	Descrição	Fabricante	Unid.	Prevista
1	Cabo UTP Cat.5e	Nexans	Mt	130
2	Bloco Telefonia 2/10	Bargoa ou Similar	Pç	02
3	Bastidor Metálico de 01 Posição para Bloco de Telefonia	Telcom	Pç	02